

Sector I (36 Building)

दि.२२/०३/२०१९ रोजी पर्यंत कामाचा प्रगती अहवाल		
Sr.No.	Tower	Remark
1	S-1	प्लिथ लेव्हल पूर्णत्वाकडे
2	S-2	प्लिथ लेव्हल पूर्ण
3	A1-A	फाऊंडेशन पूर्ण, शेअरवॉल, कास्टिंग सुरु आहे.
4	A1-B	प्लिथ पूर्ण झाली वरील मजल्याचे काम सुरु आहे.
5	A1-C	प्लिथ पूर्ण झाली वरील मजल्याचे काम सुरु आहे.
6	A1-D	प्लिथ पूर्ण झाली वरील मजल्याचे काम सुरु आहे.
7	A1-E	प्लिथ पूर्ण झाली वरील मजल्याचे काम सुरु आहे.
8	A1-F	प्लिथ पूर्ण झाली वरील मजल्याचे काम सुरु आहे.
9	A1-G	फुटिंग कंपलीट, शेअरवॉल कास्टिंग, शटरिंग काम चालू
10	A1-H	पुढील ४ दिवसात प्लिथ पुर्ण होईल.
11	A1-I	प्लिथ पुर्ण झाली आहे.
12	A1-J	फुटिंग कंपलीट, शेअरवॉल काम चालू आहे.
13	A1-K	फुटिंग कंपलीट, शेअरवॉलचे काम चालू आहे.
14	A1-L	प्लिथ पुर्ण झाली आहे.
15	A1-M	खोदकाम पुर्ण झाले, पुढील कामास सुरुवात
16	A1-N	खोदकाम सुरु आहे.
17	A1-O	प्लिथ लेव्हल पुर्ण झाली आहे.
18	A1-P	फुटिंग कंपलीट, शेअरवॉलचे काम चालू आहे.
19	B-1	फुटिंग कंपलीट, शेअरवॉलचे काम चालू आहे.
20	B-2	प्लिथ लेव्हल पुर्ण झाली आहे.
21	B-3	खोदकाम पुर्ण झाले आहे.
22	B-4	खोदकामास सुरुवात होईल.
23	B-5	प्लिथ पुर्ण पहील्या मजल्याचे काम चालू
24	B-6	प्लिथ पुर्ण झाली आहे.
25	B-7	प्लिथ पुर्ण झाली आहे.
26	B-8	फुटिंग कंपलीट शेअरवॉलचे काम चालू आहे.
27	B-9	प्लिथ पुर्ण झाली आहे.
28	B-10	खोदकाम पुर्ण झाले आहे, फुटिंगचे काम चालू आहे.
29	CD-1	खोदकाम पुर्ण झाले आहे.
30	CD-2	काम सुरु होणार आहे.
31	CD-3	खोदकाम पुर्ण झाले आहे.
32	CD-4	फुटिंग पुर्ण झाली आहे शेअरवॉलचे काम चालू आहे.
33	CD-5	प्लिथ पुर्ण झाली आहे.
34	CD-6	प्लिथ पुर्ण झाली आहे.
35	CD-7	फुटिंग पुर्ण झाली आहे शेअरवॉलचे काम चालू आहे.
36	CD-8	प्लिथ पुर्ण झाली आहे.